

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

EJERCICIO 2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN; DISTRITO DE MIAHUATLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN SANTO TOMAS TAMAZULAPAN SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN.", LOS C. ADAN PINACHO CORTES, C. ABEL PINACHO CORTES, C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO, C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ Y C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, TESORERA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN Y EL C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN"

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
 REGIÓN : SIERRA SUR
 DISTRITO : MIAHUATLAN
 MUNICIPIO : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 LOCALIDAD : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 UBICACIÓN : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consistente en: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE 22 BASES TRONCOPIRAMIDALES, SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE 22 LUMINARIAS SOLARES CON POSTES METALICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00M DE ALTURA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

METAS ALCANZADAS: 22.00 BENEFICIARIOS: 1,559

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **BOP140619MX8**

DOMICILIO: **FRANCISCO I MADERO 407, COL. DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68026**

REPRESENTANTE LEGAL: **C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS**



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MIAHUATLAN, OAXACA



ESIDENCIA MUNICIPAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ADAN PINACHO CORTES

SINDICO MUNICIPAL
 C. ABEL PINACHO CORTES

REGIDORA DE HACIENDA
 C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO

TESORERO MUNICIPAL
 C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ

REGIDOR DE OBRAS
 C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

EJERCICIO 2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN; DISTRITO DE MIAHUATLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN SANTO TOMAS TAMAZULAPAN SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN.", LOS C. ADAN PINACHO CORTES, C. ABEL PINACHO CORTES, C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO, C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ Y C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, TESORERA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN Y EL C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN"

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
 REGIÓN : SIERRA SUR
 DISTRITO : MIAHUATLAN
 MUNICIPIO : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 LOCALIDAD : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 UBICACIÓN: SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Consistente en: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE 22 BASES TRONCOPIRAMIDALES, SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE 22 LUMINARIAS SOLARES CON POSTES METALICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00M DE ALTURA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

METAS ALCANZADAS: 22.00 BENEFICIARIOS: 1,559

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.**

R.F.C.: **BOP140619MX8**

DOMICILIO: **FRANCISCO I MADERO 407, COL. DOLORES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68028**

REPRESENTANTE LEGAL: **C. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CARDENAS**



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULPAN, MIAHUATLAN, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

REGIDORA DE HACIENDA

C. ADAN PINACHO CORTES

C. ABEL PINACHO CORTES


C. GARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS

C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ

C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

EJERCICIO 2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN; DISTRITO DE MIAHUATLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN SANTO TOMAS TAMAZULAPAN SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN.", LOS C. ADAN PINACHO CORTES, C. ABEL PINACHO CORTES, C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO, C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ Y C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, TESORERA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN Y CC. FRANCISCO VASQUEZ REYES, C. BENIGNO LUNA JOSE, C. FELIX JERONIMO MENDOZA Y C. BENITO MENDOZA CRUZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN"

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
 REGIÓN : SIERRA SUR
 DISTRITO : MIAHUATLAN
 MUNICIPIO : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 LOCALIDAD : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 UBICACIÓN: SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: _____

Consistente en: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE 22 BASES TRONCOPIRAMIDALES, SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE 22 LUMINARIAS SOLARES CON POSTES METALICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00M DE ALTURA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

METAS ALCANZADAS 22.00 BENEFICIARIOS 1,559

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MIAHUATLAN, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

C. ADAN PINACHO CORTES

C. ABEL PINACHO CORTES

C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS

C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ

C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ

RECIBE LA OBRA:

COMITÉ DE OBRAS

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIA DEL COMITÉ

TESORERA DEL COMITÉ

1 ER. VOCAL

C. FRANCISCO VASQUEZ REYES

C. BENIGNO LUNA JOSE

C. FELIX JERONIMO MENDOZA

C. BENITO MENDOZA CRUZ

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

EJERCICIO 2020

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN; DISTRITO DE MIAHUATLAN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, REUNIDOS EN SANTO TOMAS TAMAZULAPAN SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN .", LOS C. ADAN PINACHO CORTES, C. ABEL PINACHO CORTES, C. ABEL PINACHO CORTES, C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO, C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ Y C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDORA DE HACIENDA, TESORERA MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN Y CC. FRANCISCO VASQUEZ REYES, C. BENIGNO LUNA JOSE, C. FELIX JERONIMO MENDOZA Y C. BENITO MENDOZA CRUZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRAS, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN"

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
 REGIÓN: SIERRA SUR
 DISTRITO : MIAHUATLAN
 MUNICIPIO : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 LOCALIDAD : SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
 UBICACIÓN: SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33. FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MSTT/M533/FISMDF-FIV/001/2020.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: _____

Consistente en: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE 22 BASES TRONCOPIRAMIDALES, SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE 22 LUMINARIAS SOLARES CON POSTES METALICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00M DE ALTURA

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA DE INICIO REAL: 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 FECHA DE CONCLUSIÓN 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

METAS ALCANZADAS 22.00 BENEFICIARIOS 1,559

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MIAHUATLAN, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

C. ADAN PINACHO CORTES

C. ABEL PINACHO CORTES

C. CARMELITA PETRA VASQUEZ PINACHO

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS

C. MARICELA MARCELINA PINACHO RAMIREZ

C. ORTENCIO SANTOS MARQUEZ

RECIBE LA OBRA:

COMITÉ DE OBRAS

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIA DEL COMITÉ

TESORERA DEL COMITÉ

1 ER. VOCAL

C. FRANCISCO VASQUEZ REYES

C. BENIGNO LUNA JOSE

C. FELIX JERONIMO MENDOZA

C. BENITO MENDOZA CRUZ