



En el Barrio Centro, municipio de Santo Tomás Tamazulapan; distrito de Miahuatlán, del estado de Oaxaca, siendo las 09:00 hrs. del día: 23 de Septiembre de 2023, reunidos en el lugar de la obra, Presidente Municipal y Presidenta del Comité de Obra respectivamente; llevan a cabo el acto de ENTREGA - RECEPCIÓN de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "REDENCIÓN", CON CLAVE: 20DPR1449F, EN EL BARRIO CENTRO.**

UBICACIÓN	(020)	Oaxaca
ESTADO :	(007)	Sierra Sur
REGIÓN.	(026)	Miahuatlán
DISTRITO :	(533)	Santo Tomás Tamazulapan
MUNICIPIO :		Centro
BARRIO :		

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo III. (FAISMUN). - Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Ejercicio fiscal 2023.		
RUBRO:	Ramo 33		
OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	OF/R33-OADM/M533/001/2023		
OFICIO DE NOTIFICACIÓN:	OF/R33-OADM/M533/001/2023	CUENTA:	6000-6100-613-621

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La obra "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA "REDENCIÓN", CON CLAVE: 20DPR1449F, EN EL BARRIO CENTRO." consistió en: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA; EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD; ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA # 3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA; CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON UN REVENIMIENTO DE 10+2 CM T. M. A. 3/4" HECHO EN OBRA; INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA; FABRICACION DE MURETE DE ENRASE DE TABICON PESADO DE 10X14X28. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO Y HABILITADO DE CADENA DESPLANTE DE 15X20 CMS CON VARILLA DEL # 3, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA; FABRICACION DE MURO DE LADRILLO ROJO 7X14X28 CMS, ACABADO APARENTE AMBOS LADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO Y HABILITADO DE CASTILLO 30X20 CMS CON VARRILLA DEL # 3, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA; SUMINISTRO Y HABILITADO DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO	31/07/2023	FECHA DE TERMINO:	23/09/2023
METAS ALCANZADAS:	100%	BENEFICIARIOS:	875 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$407,997.34	\$407,997.34	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV		\$0.00	\$0.00
RAMO 28		\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN FEDERAL RAMO 23		\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS		\$0.00	\$0.00
OTROS		\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$407,997.34	\$407,997.34	\$0.00

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto siendo las **10:30 hrs** del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

ENTREGA LA OBRA POR EL MUNICIPIO


C. JUAN CORTÉS PINACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ALEJANDRO PÉREZ MENDOZA
SÍNDICO MUNICIPAL


RECIBE LA OBRA POR EL COMITÉ DE OBRAS


C. ROSALIA SORIANO SORIANO
Presidenta del Comité de Obras


C. MARIA GUADALUPE ZÁRATE VÁSQUEZ
Secretaria del Comité de Obras