

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
 DISTRITO: MIAHUATLAN
 PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		META	MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECIFICA	NOMBRE DE EMPRESA O PROVEEDOR	CONTRATO		NÚMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIAS	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
		LOCALIDAD	DOMICILIO				NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)																								
002F32020	ACTA DE AUTORIZACION DE OBRAS	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	ENTRE CALLE CONOCIDO Y BARRIO LA LOMA		ADMINISTRACION DIRECTA	JANETH FOTI ORTEGA	contrato 01	132,820.98	1945		3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100%	
											3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2471 - MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	52,820.98	0.00	52,820.98	52,820.98	52,820.98	0.00	100%	
						EDGAR AZAEL RUIZ PINACHO	contrato 02	2,035.66			3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2441 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,035.66	0.00	2,035.66	2,035.66	2,035.66	0.00	100%	
						MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	contrato 03	11,311.53			3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1221 - SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	11,311.53	0.00	11,311.53	11,311.53	11,311.53	0.00	100%	
						GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV	contrato 04	205.90			3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2611 - COMBUSTIBLES	205.90	0.00	205.90	205.90	205.90	0.00	100%	
						EZEQUIEL HERNANDEZ	contrato 05	313.00			3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2492 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	313.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:																	146,687.07	0.00	146,687.07	146,687.07	146,687.07	0.00	20%	100%
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CLAVE:20DPR1449F (2020)																								
001F32020	ONAO/MSTT/FISMDF/001/001/028/2020	SANTO TOMAS TAMAZULAPAN	ENTRE LEONA VICARIO Y MIGUEL HIDALGO		INVITACION RESTRINGIDA	EFRAIN ANTONIO CANCINO HERNANDEZ	MSTT/FISMDF/533/001/028/2020	1,278,141.60	1945		3654 - INFRAESTRUCTURA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	1,278,141.60	0.00	1,278,141.60	1,278,141.60	1,278,141.60	0.00	100%	
TOTAL DE LA OBRA:																	1,278,141.60	0.00	1,278,141.60	1,278,141.60	1,278,141.60	0.00	100%	100%

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN
ANEXO

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
DISTRITO: MIAHUATLAN
PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
SEPTIEMBRE CERRADO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN										ETAPA DE EJECUCIÓN															
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4							
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (2020)																																			
ACTA DE INTEGRACION DE CONSEJO CON FECHA 27/09/2020	ACTA DE SELECCION DE OBRAS CON FECHA 13/03/2020	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS CON FECHA 13/03/2020	ACTA DE INTEGRACION DE COMITE CON FECHA 27/09/2020	000000000 CON FECHA 27/09/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION	PRESUPUESTO CON FECHA 27/09/2020		ACTA DE AUTORIZACION DE OBRAS CON FECHA 27/09/2020	ACTA DE CABILDO CON FECHA 27/09/2020			ADMINISTRACION DIRECTA																contrato 01: contrato 02: contrato 03: contrato 04: contrato 05:	FACTURAS CFDI		REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA		
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CLAVE:20DPR1449F (2020)																																			
ACTA DE INTEGRACION DE CONSEJO CON FECHA 01/03/2020	ACTA DE SELECCION DE OBRAS CON FECHA 16/03/2020	ACTA DE PRIORIZACION DE OBRAS CON FECHA 01/03/2020	ACTA DE COMITE DE OBRAS CON FECHA 01/03/2020	CONVENIO DE COCERTACION CON FECHA 16/03/2020	CROQUIS DE MACROLOCALIZACION	CROQUIS DE MICROLOCALIZACION		NO APLICA	ONAO/MST/TFISMDF/01/001/028/2020 CON FECHA 16/03/2020				INVITACION RESTRINGIDA																FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 2431882	MSTT/FISMD/533/01/028/2020	FIANZA DE ANTICIPO No.	FACTURAS DE ESTIMACIONES (CFDI)	NUMEROS GENERADOS	REPORTE FOTOGRAFICO	NOTAS DE BITACORA

- ETAPA DE PLANEACIÓN**
- 1.- Acta de Integración del Consejo Social Municipal
 - 2.- Acta de Selección de Obra
 - 3.- Acta de Priorización de Obras
 - 4.- Acta de Integración de Comité de Obras
 - 5.- Convenio de Concertación

- EXPEDIENTE TÉCNICO**
- 1.- Croquis de macro localización
 - 2.- Croquis de micro localización
 - 3.- Presupuesto de obra (Por explosión de insumos)
 - 4.- Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración)
 - 5.- Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones

- ETAPA DE CONTRATACIÓN**
- 1.- Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa
 - 2.- Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio
 - 3.- Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa)
 - 4.- Bases de Licitación
 - 5.- Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra
 - 6.- Acta de la Junta de Aclaraciones
 - 7.- Acta de Apertura Técnica
 - 8.- Dictamen Técnico y Análisis detallado
 - 9.- Acta de Apertura Económica
 - 10.- Dictamen Económico y Análisis detallado
 - 11.- Dictamen
 - 12.- Acta de Fallo
 - 13.- Garantía de cumplimiento
 - 14.- Contrato
 - 15.- Garantía de anticipo

- ETAPA DE EJECUCIÓN**
- 1.- Factura de la estimación
 - 2.- Generadores
 - 3.- Reporte fotográfico
 - 4.- Notas de bitacoras

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01402/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2020-10-28 19:45:18 | MUNICIPIO | 00001000000503032092 | MST8501015R5 | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTO TOMAS TAMAZULAPAM 70866 | presidenciaamazulapan2022@gmail.com | | AUTORIDAD | ABEL PINACHO CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 42addf2b99eb1925905661cb6eb4e7446f6f7ac60f2f8701555cb233beebdd79 |

FIRMA ELECTRÓNICA

O1iRnIj6HHTDAi5Nw8O8WLFoAmnTgtG2Vq9jOluUYpQA49CrbfE5Li/MI3RnyWnSvwb5HdeqY+GHfSJjMs9uTzndpDCLNy1zOS+seoDIwEg1QpgWTjsVqO3qkyTPIZWt1gWA/Dca0H0WV1I35K2+T5tjKyJQx0Aqw6PhYgr/IPPkh2cfXSepSoFBf97rMUIDZY8WJ4BPtCYtoi0iyKOu/G+JOoVXbtY4TU5kGEZXxx5CBD1A1CFVp3qbcOEshuRyWhSukHNvsuQVJ3BLvfwl+np0z6glvlgarQi7oyZWtdmmiqym4Z4XMBb5pOMKDtUSd1NAiT6j06Lufbo8+YTHg==