

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
DISTRITO: MIAHUATLAN
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: SANTO TOMAS TAMAZULAPAM
DISTRITO: MIAHUATLAN
PERIODO: AL 30 DE JUNIO DEL 2021

JUNIO CERRADO

ANEXO

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN														ETAPA DE EJECUCIÓN							
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	4

ETAPA DE PLANEACIÓN					EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO					ETAPA DE CONTRATACIÓN														ETAPA DE EJECUCIÓN			
1. Acta de Integración del Consejo Social Municipal 2. Acta de Selección de Obra 3. Acta de Priorización de Obras 4. Acta de Integración de Comité de Obras 5. Convenio de Concertación										1. Acta de Acuerdo de Cabildo para ejecutar la obra por Administración Directa 2. Padrón de Contratistas de Obra Pública del Municipio 3. Modalidad de Asignación (Licitación Pública, Invitación Restringida, Adjudicación Directa) 4. Bases de Licitación 5. Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutará la obra 6. Acta de la Junta de Aclaraciones 7. Acta de Apertura Técnica 8. Dictamen Técnico y Análisis detallado 9. Acta de Apertura Económica 10. Dictamen Económico y Análisis detallado 11. Dictamen 12. Acta de Fallo 13. Garantía de cumplimiento 14. Contrato 15. Garantía de anticipo 16. Número del Convenio Modificatorio 17. Documento de Autorización del Convenio Modificatorio 18. Documento de Autorización mayor al 25% en el Convenio Modificatorio														1. Factura de la estimación 2. Generadores 3. Reporte fotográfico 4. Notas de bitácoras			
1. Croquis de macro localización 2. Croquis de micro localización 3. Presupuesto de obra (Por explosión de insumos) 4. Convenios de actividades de coordinación entre las Dependencias, Ayuntamientos encargados de la realización de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboración) 5. Oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones sociales, básicas e inversiones																											

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/533/01117/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2021-07-28 10:53:50 | MUNICIPIO | 00001000000503032092 | MST8501015R5 | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN | MIAHUATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N SANTO TOMAS TAMAZULAPAM 70866 | presidenciaamazulapan2022@gmail.com | | AUTORIDAD | ABEL PINACHO CORTES | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9b6c6be2ac5624a2a73d8be4e13395de00eebc466587659d1985d5ed2a217be5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

YRepZBv4GRtFrWY11d9n9c45h1kettleVFC0T6+50RtulMRGkLJuaueOvhj6zwwgkmykfnodoizqwByy40T61KjDITix/z30HRDXD4dkDe8ulAWM2N4o414C4oAHUjh5359oqij4gm
OGGTdRnQaBdYj1cBcE+HsOk+U7rRowe6b0DXG5TXGG2YukHydJExLRxrVvnZrklIN7xPd/tO7BvKX4A9GKmYd3GPZ6QaUOMnQdOVfnAulZB+ypbwA659kBWobOzQq
0pGI/Q5O6vW61s7e+y65ML2QJKJLZyTFupLN/UOpwVlRq5vsIMFI/kFhq25kuY9Ayla0Q5IJA5d6/e3doA==